

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事 1月 工程表

期間：2025年 1月 1日 ~ 2025年 1月 31日

(2025年 1月 7日作成)

作業	期間	1月																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
【勤務計画】										NO残業		全休日	全休日			NO残業		全休日					NO残業		全休日						NO残業			
【本庁棟】																																		
【車庫棟】																																		
【訓練棟】																																		
電気工事	本庁棟																																	
衛生設備工事	本庁棟																																	
【行事】	定例会議：定																																	
	配筋検査：配 安全衛生協議会：安																																	
【重機作業計画】																																		
【重点管理項目】	品質																																	
	安全																																	

NO残業

全休日

NO残業

全休日

NO残業

全休日

NO残業

3F梁・ｽﾗﾌﾞ 型枠建込

4-5通り間
ｽﾗﾌﾞ 型枠建込

2F柱・壁型枠建込
4-5通り間

1F壁・柱型枠脱型

1階躯体CON
115m³

CB溶接

3G配筋

3S配筋

返し型枠

外部足場せ
墨出し
柱配筋
3S止め枠

壁配筋

BI区

2F柱・壁型枠建込

3F梁・ｽﾗﾌﾞ 型枠建込

CB溶接

3G配筋

PC梁仕込み

3S配筋

1F内部
墨出し

AI区ｽﾗﾌﾞ 解体

型枠脱型

養生期間28日

返し型枠

検査

柱配筋

外部足場

支保工

大判組立

壁配筋

型枠組立

ｽﾗﾌﾞ 敷

柱配筋

外部足場

壁配筋

型枠組立

ｽﾗﾌﾞ 敷

壁ｽﾗﾌﾞ
BI区

ｽﾗﾌﾞ 配管

壁ｽﾗﾌﾞ
BI区

ｲﾝｻｰﾄ

ｽﾗﾌﾞ 配管

ｲﾝｻｰﾄ

壁ｽﾗﾌﾞ
BI区

ｽﾗﾌﾞ 配管

壁ｽﾗﾌﾞ
BI区

ｲﾝｻｰﾄ

ｲﾝｻｰﾄ

配

定

配

定

配

定

配

定

ﾌﾞﾙﾄﾞ

ﾌﾞﾙﾄﾞ

ﾌﾞﾙﾄﾞ

型枠、建込精度の確認

重機との接触注意、玉掛合図の徹底